

# Bautenstandbericht für die Kirche Mansfeld

05.03.2018 von Ev. Kirchenkreis Prignitz



Im Juni 2016 startete das Bauvorhaben „Sanierung der Kirche Mansfeld“ mit dem Einrüsten der Kirche innen und außen. Anschließend wurde die Dacheindeckung zurück gebaut, um das Dachtragwerk sanieren zu können. Weiterhin erfolgte in den ersten Wochen eine umfangreiche restauratorische Begutachtung der Kirche. Anschließend wurde auch die marode Deckendielung zurück gebaut.

Mitte Juli begann die Sanierung von Schwellen, Stielen, Streben und Riegel des Fachwerks der Kirche sowie die Sanierung von Deckenbalken. Hierfür mussten diverse Gefache zurück gebaut werden. Anschließend wurden die Gefache wieder geschlossen. Es wurden Fugenmuster angelegt und das Geibeldreieck des Westgiebels als erstes neu verfugt. Anschließend wurde eine Lärchenschalung in diesem Bereich installiert.

Im November / Dezember wurde das Dach neu eingedeckt. Im November wurde zudem eine neue Deckendielung eingebaut. Diese wurde ebenso wie die Deckenbalken und Unterzüge anschließend nach restauratorischer Vorgabe neu gestrichen.

Das Bauvorhaben wurde unter anderem ermöglicht durch die Förderung mit EU-Mitteln durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Weitere Informationen unter [www.eler.brandenburg.de](http://www.eler.brandenburg.de) und [www.ec.europa.eu/agriculture/index\\_de.htm](http://www.ec.europa.eu/agriculture/index_de.htm).



EUROPÄISCHE UNION  
Europäischer Landwirtschaftsfonds  
für die Entwicklung des  
ländlichen Raums



**Einen Kommentar schreiben**